16
2.3
M Romanti
8V28 (Dr Pierali)
ORG

CIS S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento di CIS s.p.a.
Capitale sociale € 2.028,800,00 int. versato
Sede legale: Via W. Tobagi, 16 – 51037 Montale (Pistoia)
Telefono: 0573 4431 - Telefax: 0573 443231
Registro Imprese di Pistoia n. 01571730470
REA - 160962
Codice fiscale: 01571730470
Partita IVA: 01571730470

11 ottobre 2007

Prot. 3177

SPETT.LE
PROVINCIA DI PISTOIA
Settore Tutela dell'Ambiente
Piazza Resistenza
51100 PISTOIA

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE
12. OTT. 2007
N. 128874 CAT 16 CL 2-3

SPETT.LE
ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia
Via Baroni 18
51100 PISTOIA

SPETT.LE
AZIENDA USL 3 di Pistoia
Via S. Pertini 703
51100 PISTOIA

Oggetto:. DLG.vo 125/06 e DLG.vo 133/05 – Termovalorizzatore di Montale – Vs. del 21/09/07 prot. 120252 – Invio risultati analisi carboni attivi.

Con riferimento all'oggetto, ed al prelievo dei carboni attivi effettuati il 01/10/07, si inviano in allegato i certificati di analisi rilasciati da ECOL STUDIO srl di Lucca.

Con l'occasione si comunica che è stato completato il montaggio delle maniche in Gore nel filtro della linea n.2, come anticipatovi nella nostra del 27/09 u.s.; si comunica altresì che le maniche del filtro della linea n. 1 erano state sostituite nel giugno scorso, (riattivazione linea 1 il 21/06/2007).

Si precisa inoltre che la durata del periodo di avviamento, previsto nella nostra comunicazione del 10/08 u.s. con cui si trasmetteva la proposta di programma per la riattivazione dell'impianto, era stata determinata alla luce delle seguenti operazioni da compiere:

Documentazione
c/o Servizio Ambiente

- verifica attrezzature e prove in bianco
- verifica e riempimento generatore di vapore
- prove sistemi di allarme
- accensione bruciatori per preriscaldo
- avviamento ciclo termico.condensatore
- condizionamento filtro

giorni 2

- inserimento rifiuti;
- crescita nell'alimentazione dei rifiuti con verifica di aumento nella portata del vapore e verifica di:
- -verifica surriscaldatori e sfilati;
- verifica aumento pressione vapore;
- verifica gruppo di condensazione;
- regolazione manuale della portata dell'acqua di alimento;
- regolazione manuale della velocità delle pale del condensatore;
- completamento del condizionamento filtro a maniche e verifica rispondenza del sistema di monitoraggio;
- avvio turbina e produzione E.E.

giorni 3

- stabilizzazione della combustione a regime;

giorni 2

Infine, si comunica che:

1) Sono in corso di fornitura gli strumenti di controllo della portata del carbone attivo; tale fornitura e la successiva posa in opera e messa a punto richiederanno circa 60 gg., per cui, nel periodo intercorrente tra la attivazione dell'impianto e la messa in funzione

dei suddetti misuratori verrà attivata la procedura di controllo che si allega alla presente;

2) La procedura di accettazione dei carboni attivi, già consegnata insieme alla relazione del 08/09 u.s., è stata rielaborata, nella parte di verifica e scarico del materiale e viene allegata alla presente in sostituzione di quella già trasmessa;

Con l'occasione, si comunica agli Enti in indirizzo che CIS srl è in grado di garantire lo smaltimento rifiuti prodotti nei Comuni di Agliana, Montale, Quarrata presso le discariche di Monsummano Terme e di Montespertoli fino al 31/10 p.v.

Si rimane in attesa di Vs. determinazioni in merito e si porgono distinti saluti.

Agliana Montale Quarrata CIS s.r.l.

IL PRESIDENTE del CdA
Giorgio Tipo

Allegati:
- Certificati di analisi ECOL STDIO s.r.l.
- Procedura controllo alimentazione carboni attivi
- Procedura ricezione carboni attivi