LADURNER
ANLAGEN · IMPIANTI
Termovalorizzatore di Montalo
Via Walter Tobagi, 16 61037 Montalo (PT)

HAFNER
RENEWABLE ENERGIES

Fax

Spettabile
Provincia di Pistoia
Servizio Tutela dell'Ambiente
Piazza Resistenza, 54
51100 Pistoia (PT)
Fax 0573/374624
Alla c.a. Dott. A. Merendi

16 16
1 3 - N0030 (ONIG.)
- AN. FRAGOIR p.c.
(IN LETTURA)

PROVINCIA DI PISTOIA
Protocollo Generale
11 FEB. 2011
N0020765 CAT. 16 16 CL. 02 03

e p.c.
ARPAT
Dipartimento Provinciale Pistoia
Via Baroni, 18
51100 Pistoia (PT)
Fax 0573/21751
Alla c.a. Dott. C. Coppi

Bolzano, 10 febbraio 2011

NS RIF: 110209_fax_Provincia PT_ARPAT_chiarimenti a prot 19408.doc

OGGETTO: Comunicazione Servizio Tutela Ambientale Provincia Pistoia Prot. 19408 del 9/2/2011

In riferimento alla comunicazione in oggetto si intende con la presente chiarire quanto segue:

- il campionamento previsto per il giorno 10/2 all'emissione della linea 3 era stato richiesto telefonicamente al sottoscritto dal Dott. Croce e NON verrà eseguito in seguito alla decisione del Dott. Coppi avvenuta dopo l'incontro di ieri pomeriggio con il personale dell'impianto. Durante tale incontro ci è stato comunicato che il campionamento verrà posticipato alla settimana prossima.
- in virtù di tale richiesta telefonica ,il programma dei lavori programmati è stato revisionato e la fermata della sola linea 3 era stata posticipata al giorno 11/2. La prevista e comunicata fermata delle linee interessava quindi inizialmente la sola linea 1; lo spegnimento della linea 1 è avvenuto nel pomeriggio di ieri mentre lo spegnimento della linea 3 avverrà nel pomeriggio di oggi.
- il campionamento all'emissione della linea 3 previsto dall' "Istruzione di lavoro 19" è stato effettuato il giorno 4/2. Le analisi del campionamento sono tutt'ora in corso e i risultati verranno trasmessi quando in nostro possesso (presumibilmente entro lunedì 14.02.2011) La seconda fase dell'"Istruzione di lavoro 19" non è stata attivata mancandone ad oggi i presupposti;
- le verifiche ed i controlli sui sistemi di abbattimento della linea 3 comunicati ed effettuati nella giornata di ieri, mercoledì 09.02.2011 rappresentano un ulteriore approfondimento di analisi a garanzia dell'efficienza dell'impianto. L'esito di tali controlli è stata, la sostituzione del tutto precauzionale di n°8 maniche del filtro a maniche relativo, in quanto i cestelli metallici di dette maniche erano posizionati in maniera tale da poter toccare la struttura portante del filtro. Nel caso ciò fosse avvenuto, avrebbe potuto determinare un deterioramento anomalo delle maniche interessate. Pertanto, considerata l'importanza dell'esito di tali analisi, si è deciso di sostituire, a titolo puramente precauzionale le maniche di cui sopra, anche se queste non presentavano nessun tipo di anomalia.

Con l'occasione si porgono
Distinti saluti

Ing. Gianluca Musetti
DIVISIONE TERMOVALORIZZATORI
Tel +39 0471 949 800
Fax +39 0471 949 805