Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail l.gentilini@provincia.pistoia.it

Prot. n. *Pistoia,*

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE
21. APR 2009
N. 64274 CAT. 16 CL. 123

VERBALE RIUNIONE DEL 06/04/2009

Oggetto: Ditta CIS S.r.l. – Termovalorizzatore di Montale.
Autorizzazione integrata ambientale.
Monitoraggio in continuo. Programma di sostituzione e analisi delle fiale.

Il giorno 06/04/2009 alle ore 09.30, presso i locali del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pistoia, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n° 50082 del 26/03/2009, si sono riuniti i tecnici degli enti di seguito riportati:

P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;

Vista l'autorizzazione integrata ambientale del SUAP Associato Comuni di Quarrata Agliana Montale, rilasciata sulla base dell'Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008, ed in particolare la prescrizione di cui al punto 4) inerente l'estrazione delle fiale dal sistema di campionamento in continuo e la periodicità dei rilevamenti analitici;

Visto il rapporto di prova di ARPAT, acquisito agli atti della Provincia con prot. n. 27063 del 17/02/2009, dal quale si evidenziano discordanze delle concentrazioni rilevate di PCDD/PCDF nelle due fiale estratte dal sistema di campionmamento in continuo, delle quali una riferita al campionamento di circa 20 gg e l'altra al campionamento di un solo giorno;

I tecnici ritengono opportuno approtare alcune modifiche al programma annuale di analisi e campionamento, di cui alla nota prot. n. 171864 del 24/09/2008 costituente l'allegato C all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 2289/2008 sopra richiamata. In particolare viene ritenuto necessario procedere nel seguente modo:

1) Le fiale dal campionatore in continuo dei microinquinanti dovranno essere sostituite con cadenza quindicinale per le due linee in funzione ottenendo complessivamente n°4 fiale ogni

30 giorni. Per ognuna la ditta CIS S.r.l. dovrà, con apposito contrassegno, indicare la linea di provenienza e il periodo di campionamento;

2) A partire dal mese di maggio 2009 e fino al termine stabilito al punto 5) dell'Ordinanza n. 2289/2008 dovranno essere verificati i microinquinanti organici PCDD/PCDF e IPA tenendo conto che in corrispondenza del mese nel quale vengono effettuate le verifiche analitiche puntuali alle emissioni (cadenza bimestrale) l'analisi delle fiale non verrà effettuata;

3) Ogni fiala estratta, ad eccezione di quelle oggetto di verifica analitica, dovrà essere opportunamente contrassegnata e conservata alla temperatura di refrigerazione presso l'impianto CIS di Montale per un periodo non inferiore a tre mesi. A tale proposito la societa CIS dovrà dotarsi di idoneo apparecchio di conservazione delle fiale medesime.

Al termine dei lavori sono stati resi edotti i rappresentanti di CIS S.r.l. informati preventivamente della riunione.

P.I. Luca Gentilini

Dott.ssa Cristina Capannoli

Dott.ssa Serena Perissi