LADURNER
ANLAGEN · IMPIANTI
Termovalorizzatore di Montale
Via Walter Tobagi, 16 51037 Montale (PT)

HAFNER
RENEWABLE ENERGIES

FAX
135066/2007

16 8000020
2

PROVINCIA DI PISTOIA
- PROTOCOLLO GENERALE -
Prot. n. 0024874 / 2011 / A
Data 21/02/2011 Class.16-02

Spettabili

Provincia di Pistoia
Servizio Tutela dell'Ambiente
Piazza Resistenza, 54
51100 Pistoia (PT)
Fax 0573/374624
Alla c.a. Dott. Ariberto Merendi

ARPAT - Dipartimento Provinciale Pistoia
Via Baroni, 18
51100 Pistoia (PT)
Fax 0573/21751
Alla c.a. Dott. Claudio Coppi

Comune di Montale
Via Gramsci, 19
51037 Montale (PT)
Fax 0573/55001
Alla c.a. Sindaco David Scatragli

ASL n° 3 - Dipartimento di Prevenzione
viale Matteotti, 19
51100 Pistoia (PT)
Fax 0573/353610
Alla c.a. Dott. Pietro Gabrielli

Bolzano, 18 febbraio 2011

NS RIF: 110218_Provincia PT_ARPAT_ Comune_ASL_Trasmissione risultati analisi.doc

OGGETTO: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) – Autorizzazione Integrata Ambientale Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i. – Trasmissione risultati analisi campionamento effettuato in applicazione dell'istruzione di lavoro per il superamento del livello di attenzione per il parametro PCDD-PCDF

Si riporta nella seguente tabella il risultato delle analisi effettuate sul campionamento dei microinquinanti all'emissione della linea nr. 3 del giorno 4 febbraio '11, in applicazione dalla procedura "Istruzione di lavoro 19" di cui all'allegato D dell'ordinanza in oggetto.

Data campionamento	Nr. Certificato ECOL-STUDIO	Sommatoria PCDD-PCDF O_2 rif [ng I-TEQ/Nm^3]	Limite DLgs 133/2005 [ng I-TEQ/Nm^3]
4/2/2011	2110483-001	0.0287	0.1

Il valore riscontrato è inferiore al livello di attenzione per cui la linea rimarrà regolarmente in funzione non rendendosi necessarie le attività previste nella sezione "Linea Ferma" della predetta procedura.

Con l'occasione si porgono Distinti saluti

Ing. Gianluca Musetti
DIVISIONE TERMOVALORIZZATORI
musetti@ladurner.it